

Anexo — Inversión pendiente

Desglose completo, partida por partida, de la inversión aún no ejecutada, con el origen de cada importe (presupuesto real o estimación). IVA incluido en todos los importes salvo indicación contraria.

COSTE TOTAL DEL PROYECTO 492.622,90 €	EJECUTADO Y PAGADO 213.329,10 €	PENDIENTE DE EJECUCIÓN 279.293,80 €	SALDO DISPONIBLE EN CAJA 40.666,60 €
---	---	---	--

Presupuesto

importe con presupuesto recibido de proveedor

Estimación

importe estimado, pendiente de presupuesto real de cierre

Maquinaria y transporte

PARTIDA	BASE	PENDIENTE
Maquinaria HSE Fitness Equipment — IVA de importación	Trámite aduanero	18.788,00 €
Transporte marítimo + aduana equipos	Estimación	10.800,00 €
Subtotal maquinaria y transporte		29.588,00 €

Electricidad e instalaciones

PARTIDA	BASE	PENDIENTE
Instalación eléctrica del gimnasio (Patrick Oviedo Núñez)	Presupuesto aceptado	18.337,44 €
Caja de contadores (TMF-10 + armario)	Presupuesto	2.726,01 €
Subtotal electricidad		21.063,45 €

Climatización, agua y renovación de aire

PARTIDA	BASE	PENDIENTE
Carulla Energía (clima + agua + ACS + RITE) — tramo 35%	Presupuesto aceptado	39.979,27 €
Carulla Energía (clima + agua + ACS + RITE) — tramo 40%	Presupuesto aceptado	45.690,59 €
Subtotal climatización		85.669,86 €

Vestuarios, baños y suelo

PARTIDA	BASE	PENDIENTE
Luis Miguel Rubiralta — tabiques + techo vestuarios	Presupuesto detallado	19.478,31 €
Material baños/vestuarios/suelo/iluminación (Obramat)	Presupuesto	11.893,40 €
Enrachado y colocación de material de baños (mano de obra)	Presupuesto	11.000,00 €
Taquillas + cabinas sanitarias (Bellum Logistics)	Presupuesto	9.487,31 €
Suelo (pavimento gimnasio)	Presupuesto actualizado	18.000,00 €
Subtotal vestuarios/baños/suelo		69.859,02 €

Accesos y protección contra incendios (PCI)

PARTIDA	BASE	PENDIENTE
Tornos de acceso	Presupuesto	10.890,00 €
Puerta de cristal exterior con lector QR	Presupuesto real	3.411,99 €
Detección de incendios (central + 37 detectores)	Presupuesto	11.629,87 €
Techo RF120 (placa RF + lana de roca, 56 m)	Material	4.840,00 €
Sobrepresión escalera + pasillo protegido (humos)	Estimación	10.890,00 €
Subtotal accesos + PCI		41.661,86 €

Obra final, acabados y otros

PARTIDA	BASE	PENDIENTE
Elevador para minusválidos (accesibilidad PMR)	Presupuesto real	11.500,00 €
Pintura (paredes + fachada)	Presupuesto	6.050,00 €
Rótulo LEGION (letras corpóreas + LED)	Presupuesto	4.500,00 €
Espejos sala (pared de entrenamiento)	Presupuesto real	5.302,00 €
Valla perimetral	Presupuesto	3.630,00 €
Lonas / decoración (La Xixo)	A confirmar	469,60 €
Subtotal obra final y otros		31.451,60 €

TOTAL INVERSIÓN PENDIENTE	279.293,80 €
---------------------------	--------------

Nota sobre las estimaciones (7,9% del total pendiente, 22.159,60 €): transporte marítimo/aduana, sobrepresión de escalera y pasillo protegido, y decoración de La Xixo son los tres únicos importes sin presupuesto de cierre firmado; el resto (92,1%, 257.134,20 €) corresponde a presupuestos reales recibidos de proveedor, varios de ellos ya aceptados (Patrick, Carulla).